

# 國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第四次擴大月工作會議

二、時間：108 年 11 月 20 日（星期三）下午 13 時 30 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第一會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項：

## 1. 設計單位報告事項：

A. 本案開挖 2 米不夠深，故基礎落在黏土層。結構技師提出 3 個方案：(1)地改+筏基。(2)基樁+平板。(3)地下二層。經討論，請提供校方相關結構上的資料，亦於下次會議請結構技師來校說明，住宿組確認原則上結構採方案二基樁及平板工法。

B. 一樓學生活動空間分別為 75 m<sup>2</sup>、118.5 m<sup>2</sup>。

C. 宿舍單元入口維持兩側進入，走道寬度最小 1.6 公尺。

D. 餐廳截油槽設置於設於後側戶外地下層。

E. 考量建築外觀，宿舍熱水器下移，與欄杆高度(135 公分)同高。

F. 本案向教育部申請每一床位及興建經費借貸利息等補助款。

## 2. 規劃設計討論情形：

### (1)總務處

A. 待與學校(環安中心)確認廚房廢水排放管線，並暫不考慮引進共管污水系統。

B. 先前會議投票需求空間排序如下：

i. K 書中心

ii. 多功能教育廳

### iii. 公共廚房

說明，因各層已有K書中心，因此決議將一樓學生活動空間設為多功能交誼廳(投影設備、音響，採視聽教室、討論區等)。

### (2)住宿組

- A. 學生廚房設於宿舍大廳側邊學生活動空間 75 m<sup>2</sup>，僅提供電磁爐設備，無提供洗台，洗台建議鄰近餐廳截油槽一側。類似採輕食區設計桌椅。
  - B. 晾衣間出入口維持原案。
  - C. 停車場設置常開式防火捲門。
- 3. 教育部審查資料(初步設計報告書)於 12/13 檢送校方。
  - 4. 教育大樓土方先堆置研四、五區，藝術大樓及南校區學生宿舍外送土方。
  - 5. 重要期程

經討論，於 109 年 2 月 29 日前取得水土保持計畫、都市設計審議、完成細部設計，109 年 5 月 31 日前完成建照審查，以利後續工進。

七、散會：下午 15 時 00 分。