

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第十四次擴大月工作會議

二、時間：109 年 9 月 16 日（星期三）上午 10 時 30 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項：

1. 進度討論：

(1) 建照管制於 109.09.30 取得。圖說修正補件後請設計單位立即通知校方。

(2) 六大管線管制於 109.10.30 取得。請設計單位與機電確認，相關文件應事先準備好，待取得建照後應馬上辦理。

(3) 綠建築及智慧建築候選證書管制於 110.01.15 取得。

(4) BIM 建築模型請於公文文到 7 日內修正後提送。

(5) 監造計畫管制於 109.09.26 提送。

2. 初步設計核定(事務所於 109.05.08 收訖)即進入細部設計階段。

3. 預算執行落後問題，因逾期等問題尚未釐清，第一、二期服務費尚未請領，恐影響預算執行，校方同意可先以保留逾期違約金上限後之價金給付服務費(逾期違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限)，其餘部分待逾期問題釐清後再行給付。

4. 第 15 次擴大月會，訂於 109/10/21(三)10:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室。

七、散會：上午 12 時 00 分