

# 國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第六次擴大月工作會議

二、時間：109 年 1 月 8 日（星期三）上午 11 時 00 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第一會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項：

## 1. 設計規劃時程

(1) 108/12 月底已送初步設計報告書，細部設計完整圖說(包含規範、預算細項)109/2/28 會提交。

(2) 水保於 109/1/15 第一次會議，預計 109/3/12 取得。

(3) 坡審請設計單位提前於 109/4/15 完成，並與藝文大樓案一同上網發包(PCCS 招標文件要一起提)，預計六月初決標，八月中旬開工。

(4) 建照預計 109/6/30 前取得。

## 2. 空間規劃討論

(1) 3 樓及 6 樓需設置獨立空調(除溼、溫度控制，標準由計算機及通訊心中提供)。

(2) 空調設備於竣工前由使用單位自行辦理集中採購，設計時預留管線及電力、計費等。

(3) 下次會議，請通知駐警隊與會討論計費方式。

(4) 宿舍單元，建築師確認樓層淨高 3.2 公尺，上層床位至天花板高度符合需

求。

- (5) 餐廳廢水處理方案：餐廳及學生輕食區污水管線，本案設計範圍以至共管銜接為界面。

方案一：械式除油設備(總務長親自驗證)。

方案二：南校區新建小型廢水處理場。通知校規室規劃南校區廢水處理，環安中心需要評估廢水處理建地與預算，並估算油水廢水量。

方案三：設專管(PVC)將汙水排至 S26。

於 109/1/10 校方討論會議:採第二方案辦理，並於 2 月份月會報告。

於 109/1/15 校方新建工程進度管控會議，總務長說明採方案三辦理。

- (6) 排煙機：

設靜電機於各櫃位，風管各別設置，由地下(埋設涵管採蓋版，並注意斜角度設置)至水塔處(請設計單位，規畫設計)。

- (7) 總樓底板面積 4500 坪左右，預算 3.7 億。因結構有變，預算 4.1 億，請規畫設計單位再調整至 3.9 億。

- (8) 目前規劃餐廳(2,600 萬元)及便利商店(300 萬元)，日後以結算金額由總務處與學務處平均分攤建購費用。

七、散會：下午 12 時 40 分。

◎ 109/02/19(三)9:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室。