

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第七次擴大月工作會議

二、時間：109 年 2 月 14 日（星期五）上午 10 時 40 分

三、地點：清華大學校本部旺宏管七樓 722 會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論及決議事項：

1. 設計規劃時程

(1) 109/02/04 初步設計核定，預計於 2 月底提交細部設計圖說。

(2) 水保預計 109/03/02 完成。

(3) 加強坡審預計 109/04/15 完成。

(4) 建照預計 109/06/30 取得。

(5) 109/04/03 細部設計及外聘委員審查完成。

(6) 預計 109/03/15 上網公開閱覽。

2. 空間規劃討論

(1) 餐廳排風:拉至水塔側再排放。管溝蓋需要承受車子重力，材料使用

鍍鋅格柵板，強度足夠。部分穿越地下室結構處，會再與結構技師討論。管內積油在兩端彎處作清潔口。

(2) 屋頂設備:將管線收至中間，兩側有牆板，太陽能板設置在上方。

- (3) 標準單元床架:建築師說明上層床位預留空間足夠，不會受到樑的影響。
- (4) 標準單元弱電:書桌座位及床側皆有設置兩個二插插座。冰箱與小檯面設置於衣帽間，並設置插座。
- (5) 標準單元廁所:燈光及插座用電皆算公共用電。
- (6) 標準單元燈光:房間中間設置兩個桶燈，衣帽間設置一個桶燈。洗手台及廁所使用間接照明。床頭有設置小夜燈。
- (7) 標準層走廊燈控:使用感應式燈光。每層樓各五盞夜間常亮照明(走廊前後及電梯間，實際數量依現場佈置)。
- (8) 一樓外廊燈控:以時間控制，與學校路燈使用時間相同。通道入口設夜間常亮燈光，其他使用感應式燈光。
- (9) K 書中心:一個桌子配置一個燈，網路使用 WIFI。
- (10) 交誼廳:設置電視及沙發。
- (11) 洗衣間:機台設置為雙層，含洗衣機及烘衣機。目前機台略顯不足，減少洗衣槽，增加機台。不須設置等待座位。
- (12) 一樓多功能交誼廳:設置移動式桌椅，微波爐、電鍋等，需要設置插座。
- (13) 一樓學生輕食區:設置微波爐、電熱爐、換氣設備等，無須設置水槽。
- (14) 餐廳:牆邊及柱子會設置基本插座及 USB 充電孔。天花板未來會有設置電視及第四台需求，須預留管線。設置清潔間及拖布盆。增設地

排以利空間清潔。

(15) 餐廳的屋頂為露臺，於戶外設置爬梯，以利清潔。

(16) 變電站:雖設置於地下一樓，但低頻噪音會隨結構影響住宿品質，請技師注意解決方式。

(17) 弱電室設備:計中於 109/02/14 會後已提出詳細需求，並承辦已轉交設計單位。

(18) 冷氣卡:使用現行方案，與學生證分開，避免學生使用不便。

(19) 截油槽:入市府下水道銜接方式，設置 PVC 專管至北校門處與共管銜接，避免共管堵塞。

(20) 自用變電室設備產生之噪音，請設計單位納入考量。

(21) 編號房號:依保管意見，會後討論依設計單位編排。

3. 學生宿舍貸款利息補助計劃書分工，請住宿組將本計劃書送紙本給相關單位，請各單位依說明配合辦理。

4. 餐廳截油槽:以 PVC 獨立專管設置北校門口與現有污水主管銜接。

109/02/19 新建工程督導會議說明，共同管道範圍內之施作另獨立一案，藝術大樓與南校區學生宿舍之基地內含在新建工程施作。

◎ 下次會議：109/03/18(三)9:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室。

七、散會：下午 12 時 15 分