

# 國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第二次擴大月工作會議

二、時間：108 年 09 月 18 日（星期三）上午 10 時 40 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

紀錄：劉鴻興

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項：

1、設計單位報告事項(詳簡報資料)。

(a)都市審查資料於 9 月底提送審查。

(b)各樓層宿舍有陽台，其欄杆高度設 1.5M。

(c)景觀委員會通過 4000T 水塔與宿舍建築物間距原 6.5M 減 4.5M。

(d)108.09.12 建築物外觀依景觀委員會意見修正通過。

(e)瓦斯與西側 6M 道路佈置。

(f)樹木移植計劃報告，有 9 顆樹種移植，有 10 顆樹種移除。移除費用請編列於間接工程費用內(機關自辦)。

(g)有關工作執行計劃書提送是否逾期。因本會議前未與學校確認學校內每日收文期限。所收的報告書以收文郵戳為憑，日後依契約採文到郵戳為憑。親自送件至本校文書組，請當日下午 4 點前送達。

2、空間規劃調整(使用單位討論情形)。

(1)總務處

(a)經討論，需依法規設置地下一層避難防空空間及停車場，法定車位 76 輛(地下車位 48 輛、地上 5 輛，尚不足 23 輛)，不足由校方額外它處尋找。

(b)請建築師確認各樓層天花板淨高，於下次會議上再說明，並以圖面(立、剖面)表現。

(c)經討論，一樓餐廳美食街櫃位型式、回收餐具、自助餐區及便利商店等空間再調整，並考量卸貨動線與顧客群便利性。

(d)餐廳後場服務動線說明與餐廳油污處理方式，請技師再規劃。

(e)下次各空間及高程，並標註坪數大小及立、剖面圖資。

(f)108.09.27 前完成現地測量並拉滴水線。

(g)屋頂層，請建築師於圖面呈現女兒牆高度。

(h)各樓層使用熱水器請設計單位注意一氧化碳的問題。

(i)餐廳於 4000T 水塔邊設置垃圾集中區。

(j) 有關各式電錶、水錶、瓦斯表，請技師再討論說明，其電錶計費系統架構，請提圖說及計畫，供校方參考。

(k) 餐廳出入口及數量，再調整。

(l) 餐廳客席規劃使用約 1.2 平方。

(2) 學務處

如果由學務處出錢設置防空空間；則建置好之後，總務處可向學務處租用該空間設置停車場（或學務處可將該空間租給總務處設置停車場）。

(3) 住宿組

(a) 各樓層宿舍單元空間確認。

(b) 地下室垃圾儲存室，請建築師確認垃圾車是否可到達。

3、下次會議，請機電技師及空調技師列席。於會議前設計單位需先與使用單位討論好各空間所需之要件。

七、散會：中午 12 時 00 分。